

صعوبات التنفيذ	نسبة الإنجاز المادي	نسبة الإنجاز المالي	الكلفة المالية	الجدولة الزمنية	أهداف المشروع	المشاريع المقترحة لتلبية الحاجيات المشخصة	
/	100%	78%	48,23	2024-2022	أحياء مجهزة و مهيكلة	1-إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز	
/	40%					حي الخاينة 1 و 2 و حي لالة يزة	
/	100%					حي ايتلاون و حي بنسليطانو حي بينا	
/	100%					حي بلاد زوين و حي بودرهم 2 و حي الرفايف	
/	100%					حي بودرهم 1 و غابة بلحمر	
	100%	80%	29,8	2024-2022	ربط الأحياء بالشبكة الطرقية للمدينة - تقوية الشبكة الطرقية بالمدينة	2- تهيئة طرق الربط بين الأحياء الناقصة التجهيز	
	10%					الدراسات التقنية قيد الإنجاز	
/	100%	67,4%	34	2024-2022	تحسين وتقوية البنية التحتية بالمدينة	3- تأهيل التجزئات المنجزة	
/	100%					مولاي إسماعيل، مساي	
/	100%					بئر انزران ، ايدا اوكنيدف، الغواطي ، مهيرز	
/	100%					لرشاد، الدور الاقتصادية، حب الملوك	
تعبئة الغلاف المالي	0%	0%	2,5	2027-2022	تحسين وتقوية البنية التحتية بالمدينة	4- إحداث قناطر الربط على مجرى المحول لمياه الفيضانات بحي الرفايف	
	0%	100%	1	2024-2022		5- تقوية الشوارع الرئيسية بالمدينة	
						شارع المسيرة الخضراء	
						شارع لحسن اليوسي	
	90%	100%	1,86	2024-2022	تحسين وتجويد الخدمات الأساسية بالجماعة	6-المخطط المديرى لتطهير السائل	

في انتظار انجاز مشروع تقوية الشوارع الرئيسية	0%	100%	0,5	2024-2022		الدراسات التقنية والإنجاز	7- تهيئة محطات وقوف الحافلات وسيارات الأجرة الصغيرة
في إنتظار توقيع اتفاقية الشراكة	100%	50,64%	96,5	2027-2022	تيسير و تخفيف ضغط حركة السير على المدينة	الدراسات التقنية	8- أشغال بناء الطريق الدائرية بالجهتين شرق وجنوب مدينة صفرو على طول 11.5 كلم
	0%						
	80%	58,00%	20	2024-2022	تحسين المظهر الحضري للمدينة من جهة الطريق الجهوية رقم 504	الدراسات التقنية والإنجاز	9- تامة تثنية طريق المنزل
في إنتظار إنجاز الدراسة	0%	100,00%	1	2024-2022	تنظيم المشهد الحضري للمدينة	الدراسات التقنية	10- أشغال التشوير الأفقي والعمودي للطرق بمدينة صفرو بما فيها الدراسة
	0%	0,00%	1	2027-2022		الدراسات	11- المخطط التوجيهي للعنونة
تكملة تعبئة الغلاف المالي	0%	34%	1	2027-2022		الإنجاز	12- أشغال عنونة شوارع مدينة صفرو
تكملة تعبئة الغلاف المالي	0%	13,33%	15	2027-2022	الارتقاء بجمالية المشهد الحضري وتيسير حركة المرور	الدراسات التقنية والإنجاز	13- تهيئة المدارات الرئيسية بالمدينة
التصفية العقارية + توفير الغلاف المالي	0%	0%	70	2027-2022	حماية المدينة من الفيضانات	الدراسات التقنية والإنجاز	14- تامة أشغال بناء قناة تحويل مياه الأمطار بحي الرفاف
في انتظار إنجاز الدراسة المتعلقة بالمشروع	20%	45,61%	60,29	2027-2022	تعزير جودة الخدمات وتحقيق أهداف البرنامج الوطني للنفايات المنزلية	الدراسات التقنية و الإنجاز	15- إحداث المطرح العمومي المراقب (مركز الطمر التقني)
في انتظار الإنتهاء من أشغال إحداث المطرح العمومي المراقب (مركز الطمر التقني)	0%	100,00%	5	2027-2022		الدراسات التقنية والإنجاز	16- إغلاق المطرح الحالي لصفرو
في إنتظار الدراسة	0%	266,67%	1,5	2027-2022	تعزير جودة الخدمات و العناية بالمقابر الإسلامية	الدراسات التقنية والإنجاز	17- إحداث مقبرة جديدة
	0%	33,33%	1,5	2024-2022		الإنجاز	18- تهيئة المقبرة الحالية
/	0%	100,00%	8,4	2024-2022	تعزير العرض السياحي و تئمين قطاع الصناعة التقليدية بالمدينة	الدراسات التقنية	19 - بناء مجمع الصناعة التقليدية
	40%	2,00%	50	2027-2022		الدراسات التقنية	

تعبئة الموارد المالية	0%				تأهيل وتعزيز العرض السياحي بالمدينة		20- تهيئة وصيانة الموقع السياحي للشلال وتهيئة الطريق المؤدية إليه
/	50%	60,71%	14	2024-2022	تعزيز جودة الخدمات والرفع من مداخيل الجماعة	الدراسات التقنية	21- بناء وتجهيز المجزرة الجماعية بطريق المنزل
	0%						
توفير العقار + الغلاف المالي	0%	0,00%	15	2027-2022		الدراسات التقنية والإنجاز	22- بناء محطة طرقية
التسوية العقارية	20%	7,69%	13	2027-2022	تعزيز جودة الخدمات والرفع من مداخيل الجماعة	الدراسات التقنية والإنجاز	23- بناء ثلاث محطات طرقية صغيرة (مستوفقات)
تعبئة الموارد المالية	0%	3,33%	30	2027-2022		الدراسات التقنية والإنجاز	24- هدم و إعادة بناء السوق المركزي باب المربع
تسوية العقار + الغلاف المالي	13%	17,75%	4	2024-2022	تنظيم الباعة المتجولين	الدراسات التقنية والإنجاز	25- تيمة مشروع فضاء للباعة المتجولين بحي حبونة
في انتظار التسليم المؤقت للتجزئة المخصصة لإعادة الإيواء	95%	84,40%	8,015	2024-2022	تحسين ظروف عيش الساكنة	الإنجاز	26- إعادة إيواء الأسر القاطنة بالسكن غير اللائق و المههدد بالإنهياريحي غابة بلحمر و حي للا يزة
	100%	100%	2,9	2024-2022	تعزيز الإدماج الاقتصادي والتشغيل الذاتي لدى الشباب	الدراسات التقنية والتصيفية العقارية	27- إحداث منصة الشباب بمدينة صفرو
المرافعة من أجل تعبئة الغلاف المالي	0%	0%	172	2027-2022	تثمين المنتجات الفلاحية والصناعية للمدينة والإقليم - تنشيط الدورة الاقتصادية للمدينة والمناطق المجاورة لها	توفير العقار والدراسات التقنية والإنجاز	28- تهيئة منطقة للأنشطة الصناعية
	100%	100,00%	20,6	2024-2022	تعزيز الإدماج الاقتصادي والتشغيل الذاتي لدى الشباب	الدراسات التقنية والتصيفية العقارية	29 - إحداث قطب للصناعة التقليدية للمقاوالات الصغرى والمتوسطة
	0%						
تعبئة الموارد المالية	0%	0,000%	1,6	2024-2022	دعم النساء والفتيات اللواتي يعشن في وضعية صعبة	الإنجاز	30- إقتناء تجهيزات طبية للعناية بالمرأة في وضعية هشة والولادات المبكرة
المرافعة من أجل تعبئة الغلاف المالي	0%	0,00%	15,75	2027-2022	دعم النساء والفتيات اللواتي يعشن في وضعية صعبة	الدراسات التقنية والإنجاز	31- إحداث مركز لتأهيل النساء في وضعية صعبة
	100%	100%	3,5	2027-2022	تحسين ظروف استقبال و إيواء الأطفال المتخلى عنهم الأطفال في وضعية هشاشة	الدراسات التقنية والتصيفية العقارية	32- إحداث مركز استقبال و إيواء الأطفال المتخلى عنهم و

							الأطفال في وضعية هشاشة بإقليم صفرو
في انتظار توقيع الاتفاقية	100%	8%	20	2027-2022	إعادة التأهيل السلوكي للمدمنين	توفير العقار	33 - إحداث مركز لمعالجة الإدمان
	0%					الدراسة والإنجاز	
	30%	58,20%	10	2027-2022	تأهيل البنية السوسيو رياضية بالمدينة	الإنجاز	34- إحداث ملاعب سوسيو رياضية للقرب
المرافعة من أجل تعبئة الغلاف المالي	0%	0,00%	30	2027-2022		الدراسة والإنجاز	35- بناء قاعة مغطاة لمختلف الرياضات
برمجة الإعتمادات	0%	0,00%	2,5	2027-2022		الدراسة والإنجاز	36- تهيئة حلبة مطاطية لألعاب القوى
المرافعة من أجل تعبئة الغلاف المالي	0%	6,67%	15	2027-2022	تثمين الموروث الثقافي	الدراسة والإنجاز	37- إحداث متحف للتراث الأمازيغي والمحلي
/	85%	100%	25	2024-2022		الإنجاز	38- بناء المركز الثقافي
توفير الغلاف المالي	0%	0,00%	8	2027-2022	الرفع من جودة الخدمات	الدراسة والإنجاز	39- تأهيل مرفق السوق الأسبوعي وحسن استغلاله
المرافعة من أجل تعبئة الغلاف المالي	0%	0,00%	15	2027-2022	إنعاش الاستقطاب السياحي للمنطقة	الدراسة والإنجاز	40- تأهيل وتجهيز المخيم الجماعي
	40,0%	34,21%	7,6	2027-2022	تثمين الموقع البيئي والسياحي للحديقة - خلق متنفس ترفيهي وسياحي والرفع من جودته	الدراسات التقنية	41 - تهيئة حديقة القناطر الخيرية
	0,0%					الإنجاز	
توفير الغلاف المالي	0%	0,00%	35	2027-2022	تحسين وتجويد الخدمات الجماعية	الدراسة والإنجاز	42- إحداث مقر جديد للجماعة
في انتظار الإعلان عن طلب العروض	70,0%	88,00%	1	2024-2022		الإنجاز	43- تهيئة وتجهيز قاعة الندوات بمقر الجماعة
/	100%	7,50%	10	2027-2022		الإنجاز	44- رقمنة وتحديث المصالح الجماعية
	60,0%	153,33%	4,5	2024-2022	تعزيز حظيرة السيارات والأليات الجماعية للرفع من جودة الخدمات	الإنجاز	45- شراء السيارات والأليات
توفير العقار + الغلاف المالي	0%	0,00%	15	2027-2022	تعزيز بنيات الإستقبال بالمدينة	الدراسة والإنجاز	46- بناء وتجهيز مركز الإستقبال

توفير العقار + الغلاف المالي	0%	0,00%	2	2027-2022	تحسين وتجويد الخدمات الجماعية للمواطنين	الدراسة والإنجاز	47- توفير المرافق الصحية بالمنتزهات والساحات والحدائق العمومية
توفير الغلاف المالي	0%	0,00%	20	2027-2022	تثمين الموروث والنسيج العتيق	الدراسة والإنجاز	48- تهيئة الساحات العمومية داخل النسيج العتيق
توفير الغلاف المالي	0%	20,00%	5	2024-2022	رد الاعتبار للمآثر التاريخية والعمرانية والنسيج العتيق	الدراسات التقنية والإنجاز	49- ترميم الأسوار والأبراج والبنايات الأثرية
توفير الغلاف المالي	0%	10,00%	10	2024-2022		الدراسات التقنية والإنجاز	50- ترميم الواجهات والأزقة والسقايات بالمدينة العتيقة
الدراسة التقنية قيد الإنجاز	35,0%	40,00%	20	2027-2022	تثمين الجانب السياحي بالمدينة - الجذب السياحي	الدراسات التقنية و التصفية العقارية	51- إحداث مسلك سياحي بالمدينة (منطقة عين غازي والكهوف المجاورة)
	0,0%					الإنجاز	
تعبئة الغلاف المالي	0%	0%	5	2027-2022	تعزير وتنوع العرض السياحي والترفيهي بالمدينة	الدراسات التقنية والإنجاز	52- تهيئة المنتزهات الغابوية
في طور الإعلان عن الاستشارة المعمارية	40,0%	51,00%	61	2027-2022		الدراسات التقنية	53 - تهيئة واد آكي وجنابته
	0,0%					الإنجاز	
في طور الإعلان عن الاستشارة المعمارية	40,0%	47%	19	2024-2022	تثمين الموقع التاريخي للساحة	الدراسات التقنية	54- تهيئة ساحة باب مقام
	0,0%					الإنجاز	
في طور الإعلان عن الاستشارة المعمارية	35,0%	42%	24	2024-2022	تنوع العرض الترفيهي وتعزير الطابع الأخضر للمدينة	الدراسات التقنية	55- إتمام تهيئة ساحة مساي والمحاور الطرقية المجاورة (الشطر الثاني)
	0,0%					الإنجاز	
في طور الإعلان عن الاستشارة المعمارية	10%	100%	5,6	2024-2022		الدراسات التقنية والإنجاز	56- تهيئة ساحة الرشاد 1 و ساحة الرشاد 2 وساحة مسجد بئر انزران
/	0%	9%	43,6	2027-2022	دعم و تثمين النسيج العتيق	الدراسات التقنية والإنجاز	57- معالجة البنايات الآيلة للسقوط داخل النسيج العتيق (الشطر الثالث)